


	INFORME DE I.N.D			Nº 13.189 HOJA 1 de 2																																
	ALTO VACÍO																																			
PROCEDIMIENTO: PO 31	☒	CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL	FECHA:	26	10	2022																														
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE: 2.675	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																
MARCA: MERCEDES BENZ	MODELO: L163-4	CAPACIDAD: 15000 LTS																																		
INTERNO: 258	DOMINIO: KXX-099	VIGENCIA: 12 MESES																																		
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width:33%;">Arenado ☐</td> <td style="width:33%;">Limpieza Mecánica ☒</td> </tr> <tr> <td>Inspección con Ultrasonido</td> <td>Falla ☐</td> <td>Espesor ☒</td> </tr> <tr> <td>Inspección Visual int. y ext.</td> <td>rechazado ☐</td> <td>aprobado ☒</td> </tr> <tr> <td>Prueba de Estanqueidad</td> <td>Si ☒</td> <td>No ☐</td> </tr> <tr> <td>Prueba Hidráulica</td> <td>Presión de Prueba</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> </table>							Inspección a metal limpio:	Arenado ☐	Limpieza Mecánica ☒	Inspección con Ultrasonido	Falla ☐	Espesor ☒	Inspección Visual int. y ext.	rechazado ☐	aprobado ☒	Prueba de Estanqueidad	Si ☒	No ☐	Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	N/A															
Inspección a metal limpio:	Arenado ☐	Limpieza Mecánica ☒																																		
Inspección con Ultrasonido	Falla ☐	Espesor ☒																																		
Inspección Visual int. y ext.	rechazado ☐	aprobado ☒																																		
Prueba de Estanqueidad	Si ☒	No ☐																																		
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	N/A																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>060913/2</td> <td>06300</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/9/2022</td> <td>8/9/2023</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>8/9/2022.</td> <td>8/9/2023,</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023	EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2022	8/9/2023	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022.	8/9/2023,	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																
YUGO	0586	5864	8/9/2022	8/9/2023																																
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2022	8/9/2023																																
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2022	8/9/2023																																
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	8/9/2022.	8/9/2023,																																
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																
DETALLE DE INSPECCIÓN																																				
DESCRIPCIÓN		APTO	NO APTO																																	
Detección de Fisuras		X																																		
Estado de Cuerpo		X																																		
Estado de Casquete		X																																		
Estado de Hermeticidad		X																																		
MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:																																				
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO																													
1	6,5	6,6	6,2	6,3	6,1	6,2	6,1																													
2	6,5	6,2	6,1	6,6	6,1	6,3	6,1																													
3	6,5	6,2	6,2	6,6	6,2	6,5	6,2																													
4	6,4	6,3	6,3	6,6	6,2	6,6	6,2																													
5	6,4	6,5	6,2	6,6	6,3	6,6	6,2																													
6	6,3	6,5	6,1	6,5	6,4	6,6	6,1																													
7	6,4	6,3	6,3	6,2	6,2	6,5	6,2																													
8	6,3	6,2	6,3	6,2	6,2	6,1	6,1																													
9	6,2	6,1	6,2	6,3	6,3	6,2	6,1																													
Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII				SI																																
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																				
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA		FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN FIRMA - ACLARACIÓN																																



INFORME DE I.N.D

Nº 13.189

HOJA 2 de 2

ALTO VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE:

VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

26

10

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE


☐

Nº PARTE

2.675

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com