



## INFORME DE I.N.D

Nº 15.464

HOJA 1 de 2

## CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 31	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL	FECHA: 07/06/2024
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 3.218	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE
MARCA: SAYI	MODELO: SE-TQ-03	CAPACIDAD: 33 M3	
INTERNO: #953	DOMINIO: AE 320 CT	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	N/A		<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

## DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

## DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N.º US. PM. LP	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



**INFORME DE I.N.D**

Nº **15.464**

HOJA 2 de 2

**CISTERNA DE ABASTECIMIENTO**

PROCEDIMIENTO: **PO 31**

CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL**

FECHA

07

06

2024


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

3.218


LUGAR DE INSPECCIÓN:

**BASE CLIENTE**



**MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm**

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,4	6,2	6,8	6,6	6,9	6,6	6,6
2	6,2	6,3	6,8	6,6	6,7	6,7	6,6
3	6,1	6,4	6,8	6,7	6,6	6,7	6,6
4	6,3	6,4	6,7	6,7	6,7	6,6	6,6
5	6,5	6,6	6,7	6,8	6,6	6,9	6,7
6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,8	6,6
7	6,3	6,4	6,6	6,6	6,8	6,7	6,6
8	6,4	6,3	6,7	6,7	6,6	6,7	6,6
9	6,2	6,5	6,9	6,7	6,7	6,8	6,7



MARCA

JOST

CAPACIDAD

65 TONELADAS

Nº IDENT.

#953-1

DIÁMETRO

Ø 50,5 mm

APROBADO

SI

NO



*(Signature)*  
GM E.N.D S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. III US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA