



# INFORME DE I.N.D

Nº 15.887

HOJA 1 de 2

## CISTERNA AGUA POTABLE

PROCEDIMIENTO: **PO 31**  CLIENTE: **CAM SRL** FECHA: **21** **09** **2024**

PRÁCTICA DEL CLIENTE  Nº PARTE: **3.419** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **SAYI** MODELO: **-** CAPACIDAD: **15000 LTS**  
 INTERNO: **#201** DOMINIO: **OYT 025** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica   
 Inspección con Ultrasonido: Falla  Espesor   
 Inspección por Partículas Mag. Húmedas  Secas   
 Prueba de Estanqueidad: Si  No   
 Prueba Hidráulica: Presión de Prueba **N/A**

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

### DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTOS	
	APT	NO APT
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII **SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.  
 MANSILLA HUGO GASTON  
 Op. N.º US. PM. LP

PRECINTO Nº \_\_\_\_\_  
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA \_\_\_\_\_

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN



**INFORME DE I.N.D**

**Nº 15.887**

HOJA 2 de 2

**CISTERNA AGUA POTABLE**

PROCEDIMIENTO: **PO 31**

CLIENTE: **CAM SRL**

FECHA

21

9

2024


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

3.419

LUGAR DE INSPECCIÓN:

**BASE CLIENTE**



**MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm**

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	4,1	4,2	4,0	3,9	3,8	3,9	3,8
2	3,9	4,3	4,0	4,1	3,8	3,8	3,8
3	3,8	4,2	4,0	4,0	3,9	4,0	3,9
4	3,9	4,1	4,1	4,0	3,9	4,1	3,9
5	4,1	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,0
6	4,1	3,9	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0
7	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
8	3,9	4,0	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8
9	4,0	4,0	3,9	4,0	4,1	3,8	3,8



*[Signature]*  
 GM E.N.D S.R.L.  
 MANSILLA HUGO GASTON  
 Op. III US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

**Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com**