


| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|----|------|
|  | INFORME DE I.N.D | | Nº 17.530 HOJA 1 de 1 | | |
| | MANGUEROTE | | CATEGORIA INSPECCIÓN IV | | |
| PROCEDIMIENTO: PO-53 <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: VIENTOS DEL SUR | FECHA: | 20 | 03 | 2026 |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/> | EQUIPO: #766 | LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L. | | | |
| MARCA: N/A | DIÁMETRO: 2" | LONGITUD: | 5 MTS | | |
| Nº PARTE: 4061 | IDENT Nº: #746 | VIGENCIA: | 12 MESES | | |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Inspección a metal limpio: | Arenado <input type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/> |
| Prueba de Estanqueidad | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| Tiempo de Prueba | 30 | Min |
| Tiempo de llenado | 5 | Min |
| Presión de Prueba | 100 | KG/CM2 |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO | GM-001 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| MANÓMETRO 1, 10000psi | MOR 07 | 45793 | 16/5/2025 | 16/5/2026 |
| MANÓMETRO 2, 6000psi | 24031120 | 50034 | CALIBRACIÓN | CALIBRACIÓN |
| MANÓMETRO 3, 19990psi | 49723 | 50935 | CALIBRACIÓN | CALIBRACIÓN |
| MANÓMETRO 4, 5000psi | E170137 | 50033 | CALIBRACIÓN | CALIBRACIÓN |

DETALLE DE INSPECCIÓN

| DESCRIPCIÓN | APTO | NO APTO |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Cuerpo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Conexión | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Manómetro prueba de presión | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| | |
|--------------------------------------|----|
| APROBACION SEGÚN PROCEDIMIENTO PO-53 | SI |
|--------------------------------------|----|

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

| | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------------|
|  GM E.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op/NII US. PM. LP | | PRECINTO Nº | |
| | | FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN |